



COMUNE DI PEROSA ARGENTINA

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

n. 293
del 24/08/2021

Manutenzione straordinaria del Rio Jartousiere – 2° Lotto. Approvazione 1^ Stato d'Avanzamento lavori, pari al finale, e relativo Certificato di Pagamento e liquidazione fattura.

L'anno duemilaventuno, il giorno ventiquattro, del mese di agosto, nel proprio ufficio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che:

- con provvedimento sindacale n. 3 in data 21 gennaio 2021 il sottoscritto è stato nominato responsabile dell'area tecnica per edilizia privata, lavori pubblici, urbanistica;
- con deliberazione consiliare n. 6 in data 31 marzo 2021 è stato approvato il bilancio di previsione 2021/2022/2023 redatto secondo i principi di armonizzazione di cui al D. Lgs. 118/2011;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 31 in data 22 aprile 2021 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2021/2023;

Richiamato l'iter della pratica riguardante i lavori di manutenzione straordinaria del Rio Jartousiere – 2° Lotto, da realizzare secondo gli elaborati progettuali oggetto di incarico affidato all'Ing. Enrico GIORDANO con studio in Piscina, mediante determinazione del Responsabile del Servizio n. 400 del 14/08/2018;

Ricordato che:

- con la deliberazione della Giunta Comunale n. 65 del 16 maggio 2019 venne approvato il progetto definitivo-esecutivo relativo ai lavori "Manutenzione straordinaria Rio Jartousiere – 2° Lotto", per una spesa complessiva di € 50.117,92 di cui € 38.345,37 a base d'asta;
- con atto di cottimo in data 31/12/2019, i lavori in argomento vennero affidati alla DITTA GAYDOU RENZO s.a.s. con sede in Inverso Pinasca (TO) Via Provinciale n. 146;

Rilevato che secondo quanto stabilito dal Capitolato Speciale d'Appalto, il tempo utile per l'ultimazione dei lavori veniva previsto in 120 giorni naturali, successivi e continui a decorrere dalla data del verbale di consegna;

Visto che i lavori sono stati consegnati in data 05/02/2020 come risulta dal relativo verbale sottoscritto dal Legale Rappresentante della Ditta GAYDOU Renzo s.a.s. e dal Direttore dei Lavori Ing. Enrico GIORDANO e che il termine dei lavori veniva fissato al 3 giugno 2020;

Rilevato che i lavori hanno subito una sospensione in data 13/03/2020 a causa dell'emergenza epidemiolo-

gica COVID-19, con particolare riferimento all'art. 1 del D.P.C.M. 11/03/2020;

Dato atto che i lavori sono ripresi in data 01/03/2021 e che, vista la sospensione per complessivi n. 352 giorni, la nuova scadenza veniva fissata al 23/05/2021;

Visti gli atti afferenti al 1° Stato d'Avanzamento Lavori, pari al finale, eseguiti a tutto il 29/05/2021 recante un importo di € 37.496,96 ed il relativo certificato di Pagamento per il quale risulta un credito d'impresa di € 37.309,48 IVA 22% esclusa;

Vista la fattura n. 130/V del 20/07/2021 prodotta dalla ditta appaltatrice GAYDOU RENZO S.A.S. con sede in Inverso Pinasca Via Provinciale n. 146 con riguardo al predetto 1° Stato d'Avanzamento dei Lavori, pari al finale, e relativo Certificato di Pagamento, recante il previsto importo di € 45.517,57 comprensivo d'IVA;

Preso atto che è stata verificata la regolarità contributiva della ditta esecutrice dei lavori tramite piattaforma dedicata (DURC online) – numero Protocollo INAIL_28153237 valido sino al 28/10/2021;

Ritenuto adottare gli opportuni provvedimenti in relazione all'approvazione degli atti tecnici succitati e alla liquidazione della fattura;

Richiamato il D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163;

Dato atto che con la sottoscrizione del presente atto il Responsabile attesta la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa ed il Responsabile finanziario la regolarità contabile, ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;

DETERMINA

1. di approvare con atto formale ai fini del prosieguo della pratica gli atti afferenti al 1° Stato d'Avanzamento dei Lavori, pari al finale, per i lavori di manutenzione straordinaria del Rio Jartousiere – 2° Lotto;
2. di liquidare e pagare alla ditta appaltatrice GAYDOU Renzo s.a.s. con sede in Inverso Pinasca Via Provinciale n 146 la fattura n. 130/V del 20/07/2021, relativa al 1° Stato d'Avanzamento dei Lavori, pari al finale, ed avente l'importo di € 37.309,48 oltre Iva 22%;
3. di far fronte alla spesa di complessivi € 45.517,57 mediante lo stanziamento di cui alla Missione 10 Programma 05 Titolo 1 Cap. 1271 "Manutenzione ordinaria territorio con fondi PMO", impegno 244-2/2020, gestione residui del bilancio dell'esercizio in corso;
4. di dare atto che ai sensi dell'art. 147 bis e 183 il presente provvedimento diventa esecutivo con l'apposizione del visto di copertura finanziaria della spesa;
5. di attestare inoltre sotto forma di "Visto di compatibilità monetaria" il rispetto di quanto disposto dall'art. 9, comma 1, del D.L. n. 78 del 1 luglio 2009 convertito nella Legge n. 102/2009 che testualmente recita "il funzionario che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica; la violazione dell'obbligo di accertamento di cui al presente numero comporta responsabilità disciplinare ed amministrativa";
6. di dare atto che la presente determinazione viene pubblicata all'albo pretorio on line e nell'apposita se-

zione dell'Amministrazione Trasparente sul sito istituzionale.

La presente determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all'albo pretorio comunale per quindici giorni consecutivi e verrà inserita nella raccolta di cui all'art. 183, comma 9, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

A norma dell'art. 4 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, si rende noto che responsabile del procedimento è il/la Sig./ra CASORZO Enrico e che potranno essere richiesti chiarimenti anche a mezzo telefono (0121) - 81218/82000.



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
CASORZO Enrico*

(*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.